

固定式起重機作業前自動檢查表

規格：

日期： 年 月

實驗場所		檢 查 結 果																														備註	
方法	目 視	檢 查 日 期																															
項目	檢 查 內 容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1	運行動作是否正常狀態																																
2	煞車性能是否正常狀態																																
3	鍊條是否正常於無損傷狀態																																
4	軌道是否正常狀態																																
5	軌道上是否有障礙物																																
6	鍊袋是否正常狀態																																
7	最大荷重標示是否清楚																																
8	吊掛用具是否正常狀態																																
9	吊鉤之防滑舌片是否正常狀態																																
10	其他其他安全裝置																																
檢查人簽名																																	

說明：1. 作業前檢點。2. 檢查結果正常狀態打v，異常狀態打x，並向單位反應故障狀況。3. 檢查表檢查完後，正本原單位留存備查，影本繳交環安中心。

保存期限 3 年

實驗場所負責人：_____