

吊掛用具作業前檢查表

實驗場所		檢 查 結 果																												備註		
方法	目 視	檢 查 日 期																														
項目	檢 查 內 容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30
1	吊索鋼絲索的一撚間有百分之十以上的素線截斷者																															
2	吊索直徑減少達公稱直徑百分之七以上者																															
3	吊索已扭結者																															
4	吊索有顯著變形或腐蝕者																															
5	吊索末端結頭部份異常者																															
6	吊索鋼索套有裂紋產生																															
7	吊索鋼索套有變形情形，並壓迫且傷及鋼索																															
8	吊鏈延伸長度超過百分之五以上																															
9	吊鏈環的斷面直徑減少百分之十以上																															
10	吊鏈有無龜裂																															
11	吊鏈有無顯著變形																															
12	吊鉤、鈎環有無顯著變形																															
13	吊鉤、鈎環有無顯著摩耗																															
14	吊鉤、鈎環有無龜裂情形																															
15	吊鉤、鈎環防脫舌片有無正常																															
檢 查 人 簽 名																																

說明:1. 作業前檢查1. 檢查結果正常狀態打v，異常狀態打x，並向單位反應故障狀況。2. 檢查表檢查完後，正本原單位留存備查，影本繳交環安中心。

保存期限 3 年

實驗場所負責人簽名: _____